

## Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы

МУП "Водоканал-Сервис"

(наименование регулирующей организации)

**"Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Серпухова с 1 июля 2014г. по 30 июня 2018г."**

(наименование утвержденной инвестиционной программы)

**в сфере водоснабжения за 2017 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Остаток профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. руб.*	Источник финансирования
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					
		план **	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов:

Группа 2. Строительство новых объектов систем водоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых:

2.1.1	Проектирование прокладки резервной нитки Ø700мм, протяженностью 6,2км	5032,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5032,15	0	5032,15	Прибыль прошлых лет
Всего по группе 2		5032,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5032,15	0	5032,15	

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов:

3.1 Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения

3.1.1	Реконструкция участка водопровода по ул. Подольская d=150мм	296,87	296,87	0	0	0	0	296,87	296,87	0	0	0	0	0	Прибыль прошлых лет
3.1.2	Реконструкция водопроводов по ул. Конденсаторная, ул. Школьная, ул. Горького, ул. Красная гора, ул. Подольская и т.д.	7225,84	71,83	1800	0	1800	0	1800	0	1825,84	71,83	7154,01	0	7154,01	Прибыль прошлых лет
3.1.3	Реконструкция участка водовода Ø350мм от ВЗУ №6 по ул. Народного ополчения, протяженностью 105м	1764,88	455,76	0	0	0	0	1764,88	455,76	0	0	1309,12	0	1309,12	Прибыль прошлых лет

3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей:

3.2.1	Проектирование, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения (ВЗУ №8, ВЗУ №13, ВЗУ №10)	8579,00	4772,04	2400,00	295,26	2400,00	925,24	900,00	721,27	2879,00	2830,27	3806,96	0	3806,96	Прибыль прошлых лет, капитальные вложения
Всего по группе 3		17866,59	5596,5	4200	295,26	4200	925,24	4761,75	1473,9	4704,84	2902,1	12270,09	0	12270,09	

Группа 4. Новые мероприятия, включенные в утвержденную инвестиционную программу:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1.1	Приобретение и установка приборов учета воды в многоквартирных жилых домах	4025,50	288,94	1000	0	1000	0	1000	114,59	1025,5	174,35	3736,56	Заемные средства
4.1.2	Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии на объектах системы водоснабжения	838,11	49,40	0	0	838,11	49,40	0	0	0	0	788,71	Прибыль прошлых лет
4.1.3	Составление проекта водозаборных узлов, предусматривающих мероприятия по защите подземных вод от загрязнения	1500	0,00	0	0	0	0,00	1500	0	0	0	1500	Капитальные вложения
Всего по группе 4		6463,61	338,34	1000	0	1838,11	97,44	2500	114,59	1025,5	174,35	6025,27	
<b>ВСЕГО</b>		<b>29262,35</b>	<b>5934,84</b>	<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>6038,11</b>	<b>974,64</b>	<b>7261,75</b>	<b>1388,49</b>	<b>10762,49</b>	<b>3076,45</b>	<b>23327,51</b>	

Руководитель ресурсоснабжающей организации  
М.П.



## Отчет о выполнении мероприятий инвестиционной программы

МУП "Волоканал-Сервис"

(наименование регулирующей организации)

**"Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Серпухова с 1 июля 2014г. по 30 июня 2018г."**

(наименование утвержденной инвестиционной программы)

**в сфере водоотведения за 2017 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)												Остаток профинансировать по результатам отчетного периода, тыс. руб.	Источник финансирования
		Всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов:</b>															
<b>Группа 2. Строительство новых объектов систем водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых:</b>															
2.1.1	Строительство самотечной канализационной линии Ø150мм, протяженностью 241 м по Ул Державнова	344,96	344,96	0	0	344,96	344,96	0	0	0	0	0	0	Прибыль прошлых лет	
2.1.2	Доработка проекта и строительство цеха механического обезжелезивания осадка на ГОС, безымянный пер. д.1	4200,00	0	1000,00	0	1100,00	0	1100,00	0	1000,00	0	4200,00	0	Прибыль прошлых лет, заемные средства, капитальные вложения	
Всего по группе 2		4544,96	344,96	1000,00	0	1444,96	344,96	1100,00	0	1000,00	0	4200,00	0		
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов:</b>															
<b>3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения:</b>															
3.1.1	Реконструкция существующих самотечных и напорных коллекторов Ø300-1500мм	6 939,48	832,63	1 700,00	0	1 700,00	0	1 700,00	0	1 839,48	832,63	6 106,85	0	Прибыль прошлых лет, заемные средства, капитальные вложения	
<b>3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения, за исключением сетей</b>															
3.2.1	Проектирование реконструкции аэротенков ГОС, Безымянный пер. д.1	7000,00	909,33	1750,00	0	1750,00	0	1750,00	0	909,33	1750,00	0	0	Прибыль прошлых лет, заемные средства	
3.2.2	Модернизация технологического оборудования КНС №5	185,92	0	0	0	0	0	185,92	0	0	0	185,92	0	Прибыль прошлых лет	
3.2.2	Модернизация технологического оборудования КНС №2	198,58	0	0	0	198,58	0	0	0	0	0	198,58	0	Прибыль прошлых лет	
3.2.2	Модернизация технологического оборудования КНС №8	51,41	0	0	0	0	0	0	0	51,41	33,89	17,52	0	Прибыль прошлых лет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по группе 3:		14 375,39	1775,85	3450	0	3 648,58	0	3 635,92	909,33	3641,09	866,52	12 599,74	
<b>Группа 4. Иные мероприятия, включенные в утвержденную инвестиционную программу:</b>													
Проектирование и установка узлов учета тепловой энергии на объектах системы водоснабжения		2 029,20	222,30	0,00	0	2 029,20	222,30	0,00	0	0,00	0	1 806,90	Прибыль прошлых лет
4.1.1		2 029,20	222,30	0,00	0	2 029,20	222,30	0,00	0	0,00	0	1 806,90	
Всего по группе 4:		20 949,55	2 343,11	4 450,00	0	7 122,74	567,26	4 735,92	909,33	4 640,89	866,52	18 606,44	
<b>ВСЕГО</b>													

Руководитель ресурсоснабжающей организации  
М.П.

